PT. EKSGON BROTHER

SERTIFIKAT KALIBRASI / PENGUJIAN
CALIBRATION CERTIFICATE
2918/VI.EB/2026

Pemilik *Costumer*	:	RS. William Booth Semarang
Alamat *Address*	:	Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.5, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237
Tanggal Kalibrasi *Date of Calibration*	:	25 Juni 2026

Identitas Instrument / *Instrument Identity*

Nama *Name*	:	Blood and Infus Warmer
Merk *Manufacture*	:	Animec
Tipe *Type*	:	AM-2S
Nomor Seri *Serial Number*	:	EB-ICU-001
Tempat Kalibrasi *Place of Calibration*	:	ICU
Tanggal Diterbitkan *Date of Issued*	:	2 Juli 2026
Keterangan *Remarks*	:	Laik Pakai

PT EKSGON BROTHER

PT. EKSGON BROTHER

Damayanti Butar Butar
Direktur

Office : Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax : (021) 290677957 ; Email : Eksgon_brother@yahoo.co.id
Hasil hanya berhubungan dengan instrument yang dikalibrasi dan laporan ini tidak diperkenankan untuk diubah atau digandakan dengan cara apapun tanpa seizin **PT Eksgon Brother.**

PT. EKSGON BROTHER

Laporan Kalibrasi Blood and Infus Warmer

No.Sertifikat : 2918/VI.EB/2025

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik : RS. William Booth Semarang
2. Merek : Animec
3. Tipe : AM-2S
4. No. Seri : EB-ICU-001

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : ICU
2. Tanggal : 25 Juni 2026

C. Kondisi Ruang

1. Suhu : 24 °C
2. Kelembaban Relatif : 59,0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer : Flukr/ESA612/5689022 (Tertelusur ke Standart International)
2. Thermohygrometer : Dekko/642N/- (Tertelusur ke Standart International)
3. Thermocouple : HTI/HT-9815/2021100016448(Tertelusur ke Standart International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol Panel	Baik	Baik	-
Badan/Permukaan	Baik	Baik	-
Display	Baik	Baik	-

F. *Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik*

Parameter	Terukur	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	220,3	220 ± 10 % V
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Tahanan Hubungan Pentanahan	OL	≤ 0,2 Ω
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0,5	≤ 100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0,6	≤ 500 µA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0,5	≤100 µA
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	0,6	≤ 500 µA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Presisi (%)
Suhu (°C)	**36,0**	36,23	0,103279556

H. Keterangan

1. Alat ini diuji menggunakan metode pengujian MK-66-EB-2022 yang merujuk ke Pedoman Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Permenkes RI Nomor 54 Tahun 2015

I. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Office: Ruko Malaka Country Blok B/15, Jl. Malaka Merah, Duren Sawit, Jakarta Timur 13460
Telp/Fax: (021) 29067957; – Email.: admin.support@eksgon.com / eksgon_brother@yahoo.co.id